

## АКТ

### о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения от 12.05.2016, заключенного с ИП Попов Михаил Александрович в отношении объектов теплоснабжения за 2023 год

г.Онега

14 мая 2024 года

Концедент — Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям

Концессионер — Индивидуальный предприниматель Попов Михаил Александрович

Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее — Комиссия):

ФИО члена комиссии	Должность члена комиссии
Председатель комиссии:	
Ермолаев Сергей Сергеевич,	Председатель Комитета
Члены комиссии:	
1. Некрасова Людмила Леонидовна	Начальник отдела по управлению имуществом
2. Болдырев Евгений Сергеевич	Начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства
3. Сидоренко Виктория Сергеевна	Главный специалист отдела по управлению имуществом

Проверка проводилась в присутствии концессионера — ИП Попов Михаил Александрович

Проверяемый период: 2023 год.

Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Комиссией контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции следующих объектов:

Наименование объекта	Адрес
Котельная	Архангельская область, Онежский район, п.Шомокша, Комсомольская, д.12-а

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия;

1. Произведен визуальный осмотр объектов соглашения.
2. Рассмотрены документы об исполнении обязательств по концессионному

соглашению.

Концессионером предоставлены следующие документы:

- локальные ресурсные сметные расчеты № 1, 2 от 14.05.2024
- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1, 2 от от 14.05.2024
- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 № 1,2 от 14.05.2024


В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:




№	Наименование мероприятия	Год реализации мероприятия, ПЛАН	Год реализации мероприятия ФАКТ	Объем расходов по мероприятию ПЛАН, тыс.руб.	Объем расходов по мероприятию, ФАКТ, тыс.руб.	Степень исполнения (исполнено/ не исполнено/ исполнено частично)
1.	Установка системы водоподготовки	2019 по 2025	2023	100	255,82	Мероприятие выполнено
3.	Реконструкция котельной, производство работ по реконструкции котельной (1 котел «Универсал-6» мощностью 0,3 Гкал/ч, 2 насоса с частотным регулированием)	2025	2023	50	228,47	Мероприятие выполнено частично, срок окончания выполнения - 2025 год

Технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения соответствуют установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям.

Концессионер осуществляет деятельность в отношении объектов концессионного соглашения в соответствии с концессионным соглашением.

Подписи членов комиссии:

ФИО члена комиссии	Подпись
Председатель комиссии: Ермолаев Сергей Сергеевич	
Члены комиссии:	

2. Некрасова Людмила Леонидовна	
3. Болдырев Евгений Сергеевич	
4. Сидоренко Виктория Сергеевна	

С актом ознакомлен



М.А.Попов