

АКТ

о результатах контроля за соблюдением исполнения условий концессионного соглашения от 21 мая 2010 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» на строительство «Спортивного городка лыжно-биатлонного комплекса» и осуществление деятельности в области развития физкультуры и спорта.

г.Онега

07 мая 2024 года

Концедент — Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»

Концессионер — Общество с ограниченной ответственностью «Лыжный биатлонный комплекс «Онега»

Проверка проводилась комиссией в следующем составе (далее — Комиссия):

ФИО члена комиссии	Должность члена комиссии
Председатель комиссии:	
Ермолаев Сергей Сергеевич	Председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
Члены комиссии:	
Некрасова Людмила Леонидовна	Заместитель председателя комитета, начальник отдела по управлению имуществом
Соловьева Светлана Владимировна	Главный специалист земельного отдела
Сидоренко Виктория Сергеевна	Главный специалист отдела по управлению имуществом
Болдырев Евгений Сергеевич	Начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства

Проверка проводилась в присутствии представителя концессионера- Общества с ограниченной ответственностью «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» Каменевой Светланы Петровны

Проверяемый период: 2023 год

Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Комиссией контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по созданию следующих объектов:

Наименование объекта	Адрес
Здание сервис-службы	Архангельская область, г.Онега, пер.Спортивный, д.1в
Здание восстановительного центра	Архангельская область, г.Онега, пер.Спортивный, д.1 б

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия;

1. Произведен визуальный осмотр объектов соглашения.
2. Рассмотрены документы об исполнении обязательств по концессионному

соглашению.

Концессионером предоставлены следующие документы:

- разрешение № RU 29520000-80-14 на ввод объекта в эксплуатацию от 06.03.2014
- свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2014 № 29 АК 936889
- разрешение № RU 29520101-59-11 на ввод объекта в эксплуатацию от 27.09.2011.
- свидетельство о государственной регистрации права от 18.02.2012 № 29 АК 739009.
- договор аренды № 152 от 18.08.2010.
- договор безвозмездного пользования имуществом от 16.03.2012.
- договор безвозмездного пользования имуществом от 17.04.2014.

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на текущую дату:






№	Наименование мероприятия	Год реализации мероприятия, ПЛАН	Год реализации мероприятия ФАКТ	Объем расходов по мероприятию ПЛАН, тыс.руб.	Объем расходов по мероприятию, ФАКТ, тыс.руб.	Степень исполнения (исполнено/ не исполнено/ исполнено частично)
1.	Строительство здания сервис-службы, площадью 192,8 кв.м., расположенное по адресу: Архангельская область, г.Онега, пер.Спортивный, д.1В	До 21.05.2024	2014	636,768	636,768	Мероприятие выполнено

Строительство здания восстановительного центра площадью 157,3 кв.м., расположенное по адресу: Архангельская область, г.Онега, пер.Спортивный, д.1б	До 21.05.2024	2012	6500	6500	Мероприятие выполнено
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------	------	------	-----------------------

Технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения соответствуют установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям.

Концессионер осуществляет деятельность в отношении объектов концессионного соглашения в соответствии с концессионным соглашением.

Подписи членов комиссии:

ФИО члена комиссии	Подпись
Председатель комиссии: Ермолаев Сергей Сергеевич	
Члены комиссии:	
Некрасова Людмила Леонидовна	
Соловьева Светлана Владимировна	
Сидоренко Виктория Сергеевна	
Болдырев Евгений Сергеевич	

С актом ознакомлен



С.П.Каменова